



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

6 decembrie 2019

Stadiul contractului de lucrari CL - 02 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2” implementat de CUP Focșani

Contractul de lucrări CL - 02 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2” a fost semnat la data de 18 iulie 2018 și face parte din Proiectul Regional „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea” etapa a II-a, derulat de Compania de Utilități Publice Focșani prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Prin investițiile pentru infrastructura de apă cuprinse în contract se are în vedere dezvoltarea unui sistem de apă zonal care să asigure condițiile de calitate a apei în conformitate cu legislația română și a Uniunii Europene care au influență directă asupra sănătății populației, asigurarea siguranței în exploatare, continuității în furnizarea serviciului de alimentare cu apă, eliminarea deficiențelor actuale, precum și funcționarea sistemelor de exploatare minime și posibilitatea extinderii acestora în viitor.

Lucrările executate în cadrul contractului vor asigura alimentarea cu apă potabilă în condiții de debit și calitate a localităților care aparțin de U.A.T Golești și localităților care aparțin de U.A.T Câmpineanca.

Stadiul implementării contractului de lucrări CL - 02 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2”

În cadrul contractului de lucrări CL- 02 lucrările de reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare sunt grupate în următoarele obiecte care se află în diferite stadii de implementare:

1. Obiectul 1- Rețele de apă și canalizare în U.A.T Golești, stadiu implementare rețele de apă 100%, rețele canalizare 100%
2. Obiectul 2- Rețele de apă și canalizare în U.A.T Câmpineanca, stadiu implementare rețele apă 57%, rețele canalizare 97%
3. Obiect 3-Aducțiune sursă Odobești(Babele)-rezervor Odobești, stadiu implementare 75%
4. Obiect 4-Aducțiune U.A.T Jariștea (Scanteia- Jaristea), stadiu implementare 98%

În prezent lucrările se desfășoară în ritm alert fără probleme majore sau întârzieri nejustificate. Calitatea lucrărilor este atent monitorizată și se depun eforturi susținute pentru a se limita cât mai mult disconfortul cauzat populației de șantierelor deschise.



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020



www.cupfocsani.ro